



**ОБЩИНА РИЛА**  
**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА**

**РЕШЕНИЕ**

№ 12..... от 30 .11.2020 г.

На основание чл.22, ал.1, т.6, във вр. с чл.108, т.1 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, открита с Решение № 4 от 12.06.2020 г. на Възложителя – Кмета на Община Рила, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 7 от 26.06.2020г. и утвърдени на 25.11.2020г. протоколи за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-04-218/21.07.2020 г. на Кмета на Община Рила, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, както и класиране на участниците в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила“**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален № 00784-2020-0003 и Обявление за поръчка, публикувано в РОП под № 984090 на 29.06.2020г., с прогнозна стойност на поръчката от 2 333 617.63 лева без ДДС,

като изцяло възприех мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията – Протокол № 1, приключен на дата 02.09.2020г., Протокол № 2, приключен на дата 16.11.2020г. и Протокол № 3, приключен на дата 20.11.2020г.

**РЕШИХ:**

**I. ОБЯВЯВАМ класиране на участниците в процедурата за възлагане както следва:**

**Първо място – Участник № 2 – Консорциум „Еко Рила“ - ДЗЗД, със съдружници в обединението: „Булплан инвест“ ООД, „Браво-строй“ ЕООД, „Инвестиционно проектиране“ ЕООД - с подадена Оферта с вх. № ОП-02-02-14/20.07.2020 г., с получена комплексна оценка съгласно одобрения критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена“ на база на „икономически най-изгодна оферта“ – 88 точки и с предложена обща цена за изпълнение на поръчката – 2 328 600.00 лв. без ДДС.**

**II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила** – класираният на първо място участник **Консорциум „Еко Рила“ - ДЗЗД, със съдружници в обединението: „Булплан инвест“ ООД, „Браво-строй“ ЕООД, „Инвестиционно проектиране“ ЕООД.****

**III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:**

*Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл. "Изграждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 0705/29911  
[www.grad-rila.bg](http://www.grad-rila.bg); [rilamunicipality@gmail.com](mailto:rilamunicipality@gmail.com)*

1. **УЧАСТНИК № 1 „Трейс груп холд“ АД**, с оферта входящ № ОП-02-02-13/20.07.2020 г. – на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като за офертата на участника е установено, че срокът за изпълнение на техническата рекултивация в Линеен календарен график, представен от участника, не съответства на оферирания срок за изпълнение на дейността в Техническото предложение (Образец 4 от Документацията за участие). Това е констатирано с оглед на следните **мотиви**: в приложения Липсен календарен график, участникът е посочил срок за изпълнение на СМР на обекта 190 дни от 21 ден до 210 ден. Също така в Линеен календарен график, в позиция № 35 от графика, участникът е посочил срок за изпълнение на техническа рекултивация от 24 ден до 181 ден с продължителност 158 дни, което означава, че е налице несъответствие между срока на предвидените от участника за извършване СМР на обекта и предвидения срок за извършване на техническа рекултивация. Съгласно заложените в документацията за участие изисквания на възложителя участникът следва да оферира срок за извършване на техническа рекултивация, а не срок за извършване на СМР. В Техническото си предложение, Образец № 4, участникът е оферирал ясно и еднозначно срок за изпълнение на Техническа рекултивация - 190 календарни дни, а не 158 дни, както е отбелязано в графика. В конкретния случай е налице разминаване между конкретно предложението срок за изпълнение в различните елементи на техническото предложение на „Трейс груп холд“ АД, изразяващо се в констатираната по-горе разлика между образеца на техническото предложение и приложения линеен график. На следващо място, в позиция № 32, от графика, участникът е отбелязал дейност по откриване на строителна площадка със съставяне на Акт обр. 2, като е посочил продължителност от 21-ви до 21-ви ден, тоест 1 ден. Същевременно в позиция № 35, от графика, изпълнението на Техническата рекултивация стартира на 24-ти ден, тоест три дни след подписване на Акт обр. 2 за откриване на строителната площадка, като за констатираното време няма яснота какви действия ще се изпълняват. На следващо място, в позиция № 35, за край на дейността по техническа рекултивация е посочен 181-ви ден, респективно позиция № 114 Изпитвания и позиция № 117 Геодезически работи, които приключват на 181-ви ден. В т. 2.3. от Техническото предложение, Образец № 4, участникът е декларирал, че *Срокът за извършване на техническата рекултивация е 190 /словом сто и деветдесет/ календарни дни, ..... приключва с подписването на необходимите актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР и/или СРР и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) Приложение № 15*, а в Линеен календарен график, дейността по извършване на техническата рекултивация, приключва на 181-ви ден, повече от двадесет дни преди подписване на акт обр. 15. В липсващия календарен график, обаче, **срокът за извършване на Техническа рекултивация е 158 календарни дни, който освен, че не съответства на оферирания такъв в образеца на техническо предложение, започва да тече от 24-ти ден, а не от момента на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (определен от участника в графика му за 21-ви ден), каквото е изискването на възложителя, и приключва на 181-ия ден, а не на 210-ти ден, когато според графика е предвидено подписване на Акт 15, каквото е изискването на възложителя.**

Подробни мотиви, допълващи констатираното се съдържат в Протокол № 2 от работата на комисията, които възприемам и към които препращам.

2. **УЧАСТНИК № 3 ДЗЗД „Рекултивация Билд“**, с оферта входящ № ОП-02-02-15/20.07.2020 г. – на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като за офертата на участника е установено несъответствие между техническото предложение, отразяващо организацията за изпълнение на техническата рекултивация и липсващия календарен график, в частта с оферирания срок за неблагоприятни метеорологични условия. Това е констатирано с оглед на следните **мотиви**: В Линеен календарен график се установи, че в позиция № 93, Неблагоприятни атмосферни условия, в графа продължителност /дни/, участникът е

отбелязал 189 календарни дни, с /условно/ начало 27.02.2021 г. и /условен/ край 03.09.2021 г. В тази връзка следва да се отбележи, че продължителността на неблагоприятните климатични условия изцяло съответства с оферирания срок за извършване на техническата рекултивация, съгласно Техническото предложение (Образец № 4) и позиция № 15 от графика, а именно 189 календарни дни, с /условно/ начало 27.02.2021 г. и /условен/ край 03.09.2021 г. В действителност, никъде в документацията за участие, не е предвиден минимален и/или максимален брой дни за неблагоприятни атмосферни условия, по всеки участник е длъжен да предвиди резерв от такива дни, с което да може да гарантира, че при тяхното наличие, същите не биха се отразили върху спазване на срока за изпълнение на дейността по техническа рекултивация. Видно от графика за изпълнение, участникът предвижда за целия срок на извършване на техническата рекултивация да са налице неблагоприятни атмосферни условия, по не става ясно, дали при тяхното наличие ще се изпълнява СМР или ще бъде спряно. В допълнение, следва да се отбележи, че на стр. 139 от Организацията на персонала, Описание на действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка, участникът е посочил основанията, при които строителството може да бъде временно спряно. Една от предпоставките за временно спиране и подписване на Акт обр. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., е наличието на неблагоприятни климатични условия. Същевременно, в Линеиния график са предвидени 189 календарни дни за неблагоприятни атмосферни условия, което не съответства на предвидената организация, където са описани дейностите, които ще се изпълняват, като не се предвижда прекъсване на дейността за срока ѝ на изпълнение.

Подробни мотиви допълващи констатираното се съдържаг в Протокол № 2 от работата на комисията, които възприемам и към които препрашам.

**3. УЧАСТНИК № 4 Обединение „Рекултивация на депо – Рила-2020“**, с оферта входящ № ОП-02-02 -16/20.07.2020 г. – на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като за офертата на участника е установено, че не са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия и е предвидено изпълнение на дейността по биологична рекултивация (за първата година) като подетап при изпълнение на техническата рекултивация. Това е констатирано с оглед на следните **мотиви**: В Линеиния календарен график **не са предвидени/липсват** дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно **раздел IX СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА „Техническо предложение“**, от документацията за участие, е указано, че **Освен минималните изисквания, изложени в методиката за оценка на офертите, предложението трябва да съдържа: Подробен линеен график за изпълнение на поръчката, неподлежащ на оценка - ..... В представения линеен график участникът следва да включи всички дейности по проектиране и извършване на СМР и да предвиди дни за неблагоприятни атмосферни условия.....Организацията за изпълнение на поръчката и линеиният календарен график следва да обосноваг предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.**

Предвид гореизложеното, е правилен изводът, че участникът е представил Линеен календарен график, в който липсва задължителен реквизит, а именно: дни за неблагоприятни атмосферни условия. Наличието на това обстоятелство влече след себе си несъответствие на техническата оферта с изискванията на възложителя.

Допълнително е констатирано, че в представения Линеен календарен график, на стр. 000330 и стр.000344, участникът е заложил изпълнение на дейността по биологична рекултивация (за първата година) като подетап при изпълнение на техническата рекултивация. Това се възприема като неточност, тъй като са ясни указанията на Възложителя от документацията за участие: „3.2.5 Биологична рекултивация. Биологичната рекултивация на депо за отпадъци се извършва като втори етап след техническата.“

Посоченото несъответствие прави така представения график несотговарящ на изискванията на възложителя, както е посочено.

Подробни мотиви допълващи констативното се съдържат в Протокол № 2 от работата на комисията, които възприемам и към които препращам.

#### IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на Комисията: <https://grad-rila.nit.bg/proceduri-po-zop/inzhenering-zarekultivacziya-na-depo/>

2. Настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му и да се публикува в профила на купувача на интернет-адреса по т. 1 в същия ден на изпращането му до участника, на основание ЗОП в редакция преди изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.) и във връзка с § 12 от ЗМДВИП (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.).

3. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава "Двадесет и седма" от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.

4. Обявлението за обществената поръчка е достъпно на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки [www.aop.bg](http://www.aop.bg), в досието на поръчка с уникален № на преписката в сайта на АОП 00784-2020-0003, както и на интернет-адреса по т. 1.

5. Протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват в профила на купувача на интернет-адреса по т. 1, в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП (в редакция преди изм. с ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.) и във връзка с § 12 от ЗМДВИП (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г.).

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

*Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.*

**ГЕОРГИ ДАВИДКОВ КАБЗИМАЛСКИ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА**